

Исполнение плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Белгородской области на 2019 год

№ п/п	наименование плана или программы	наименование объекта строительства или реконструкции	фактическое состояние объекта	источник финансирования	размер финансирования, тыс. руб.	планируемые сроки сдачи	результат реализации мероприятия	Информация о выполнении за 2019 г.
Коммунальная, инженерная инфраструктура								
Газоснабжение								
1	Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы»	Строительство сетей газоснабжения и сооружений на них в микрорайонах индивидуального жилищного строительства	Реализован	Средства энергоснабжающих организаций физнал (АО «Газпром газораспределение Белгород»)	241 815,85	2019	Строительство 151,45 км сетей газоснабжения и сооружений на них, что обеспечит сетями газоснабжения 3590 участков	Построено 137,3 км сетей газоснабжения и сооружений на них, обеспечено сетями газоснабжения 3808 участков. Освоено - 202257,0 тыс. рублей
Электроснабжение								
2	Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы»	Строительство сетей электроснабжения и сооружений на них в микрорайонах индивидуального жилищного строительства	Реализован	Средства энергоснабжающих организаций (физнал ПАО «МРСК Центр» «Белгородэнерго»)	230 071,12	2019	Строительство 50,14 км сетей электроснабжения и сооружений на них, что обеспечит сетями электроснабжения 883 участка	Построено 51,6 км сетей электроснабжения и сооружений на них, обеспечено сетями электроснабжения 783 участка. Освоено - 212473,3 тыс. рублей
Алексеевский городской округ								
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты								
1	Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ЗАО «АМКК» Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов	В реализации	Внебюджетный источник	1 800 000	2020	Переработка до 550 тн молока в сутки	Проект реализуется согласно срокам.
2	Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ОАО «ЭФКО» Модернизация мощностей по гидратации растительных масел	В реализации	Собственные средства Заемные средства	84 000 335 000	2020	Производство подсолнечного масла - 500 тн/сут, соевого масла - 400 тн/сут	Проект реализуется согласно срокам. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию - 01.06.2020 г.
Социальная инфраструктура								
3	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство корпуса на две групповые ячейки МЕДОУ д/с комбинированного вида № 2 г. Алексеевка	Реализован	Областной бюджет	30 176,00	2019	Создание дополнительных 40 мест для детей раннего возраста	Проект реализован. Строительство объекта завершено.
Коммунальная, инженерная инфраструктура								
4	ВЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» установленная постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	Строительство сетей водоснабжения и сооружений к ним в х. Куприново Алексеевского района	Реализован	Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет	2 340,0 622,1 5 285,1	2019	Ввод сетей водоснабжения протяженностью 3,25 км	Проект реализован. Объект водоснабжения протяженностью 3,25 км введен в эксплуатацию
город Белгород								
Социальная инфраструктура								
1	Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области» Подпрограмма «Молодость Белгородчины» Основное мероприятие «Создание условий социализации и эффективной самореализации молодежи»	Капитальный ремонт ОГБУ «Центр молодежных инициатив» г. Белгород, ул. Студенческая, 17А	В реализации	Областной бюджет	2019 - 60 000; 2020 - 209 401	2020	Создание условий социализации и эффективной самореализации молодежи	Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУ «Центр молодежных инициатив», г. Белгород» (год лимит 2019-2020 гг.) заключен 25.12.2019 года на общую сумму 259682,7 тыс. рублей. В 2019 году по объекту выполнены демонтажные работы на общую сумму областных средств 4998,7 тыс. рублей. Работы по реконструкции здания продолжаются в 2020 году.
2	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство ДОУ на 350 мест в XI ЮМР, г. Белгород	Реализован	Областной бюджет Федеральный бюджет	85 003,00 169 997,00	2019	Создание 350 дошкольных мест, в том числе 160 мест для детей раннего возраста	Реализован. Создано 350 дошкольных мест, в том числе 160 мест для детей раннего возраста

№ п/п	наименование плана или программы	наименование объекта строительства или реконструкции	фактическое состояние объекта	источник финансирования	размер финансирования, тыс. руб.	планируемые сроки сдачи	результат реализации мероприятия	Информация о выполнении за 2019 г.
3	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство детского сада на 150 мест с развивающим центром в XI ЮМР г. Белгород	В реализации	Областной бюджет	219 205,00	2020	Создание 450 учебных мест, 150 дошкольных мест	В 2019 году фундаментальные работы, монтаж стен и перегородок-100%, плит перекрытий, монтаж кровли-100%, внутренне и наружные инженерные сети-90% Ведутся работы по чистовой отделке - 30 %
				Федеральный бюджет	196 150,00			
4	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство начальной школы на 200 мест, сблокированной с дошкольным образовательным учреждением на 200 мест по ул. Каптановая, микрорайон "Новая Жизнь", Юго-Западный район, г. Белгород	Реализован	Областной бюджет	76 429,71	2019	Создание 200 учебных мест (1-4 классы), 200 дошкольных мест	Реализован. Создано 200 учебных мест (1-4 классы), 200 дошкольных мест
				Федеральный бюджет	287 521,29			
5	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Реконструкция стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушениями функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы, г. Белгород (ж/д больница)	Реализован	Областной бюджет	63 439,00	2019	Реконструировано стационарное отделение, создано 27 дополнительных койко-мест	Реализован. Реконструировано стационарное отделение, создано 27 дополнительных койко-мест
				Федеральный бюджет	136 286,00			
6	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 30.12.2013 №529-пг, Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство многофункциональной спортивной арены на 10000 зрительских мест в городе Белгороде	В реализации	Областной бюджет	1 000 000,00	2020	Создание 10000 зрительских мест	В 2019 году-фундаментальные работы, монтаж стен и перегородок-75%, плит перекрытий, монтаж металлических конструкций кровли-30%, внутренне и наружные инженерные сети - 52%
				Федеральный бюджет	2 000 000,00			
				Внебюджетный источник	1 182 290,00			
7	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство лечебного корпуса №3 ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница"	В реализации	областной бюджет	44 447	2019-2021	Улучшение условий оказания медицинской помощи детскому населению	В 2019 году проектной организацией выполнялись проектно-изыскательские работы на строительство лечебного корпуса № 3. Строительство объекта запланировано в 2020-2021 годах.
				внебюджетные источники	255 553			

Белгородский район

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

1	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пг	ООО "Тепличный Комплекс Белогорья" Строительство 2-й очереди тепличного комплекса по круглогодичному промышленному производству овощей в защищенном грунте с наружными сетями инженерно-технического обеспечения в п. Новосоловый	Концепция	Собственные средства	760 000	2020	15 тыс. тонн овощей в год	Проект находится в стадии разработки.
				Заемные средства	3 040 000			

Социальная инфраструктура

2	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство здания пункта временного пребывания бригад СМП с гаражом на 2 автомобиля ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" в п. Октябрьский Белгородского района	Реализован	областной бюджет	5 000	2019	Улучшение условий оказания скорой медицинской помощи населению	Проект реализован. Строительно-монтажные работы на объекте завершены в 2019 году. Предусмотренные средства из областного бюджета освоены и профинансированы в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию.
3	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в квартале 3 массива № 54, п. Разумное Белгородского района	Реализован	Областной бюджет	160 523,65	2019	Создание 1000 учебных мест в общеобразовательной организации. Снижение процента двухсменного режима обучения.	Проект реализован. Имеется акт ввода объекта в эксплуатацию от октября 2019 года. Школа функционирует.
				Федеральный бюджет	603 874,70			
4	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство начальной школы на 80 мест с детским садом на 80 мест в мкр №2 жилого района "Улитка" п.Дубовое Белгородского района	Реализован	Областной бюджет	38 079,00	2019	Создание 80 учебных мест (1-4 классы), 80 дошкольных мест	Проект реализован. Создано 80 учебных мест (1-4 классы), 80 дошкольных мест
				Федеральный бюджет	143 251,00			
5	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство пристройки блока начальных классов к МОУ "Майская гимназия" Белгородского района Белгородской области	В реализации	Областной бюджет	98 700,00	2020	Создание 500 учебных мест в общеобразовательной организации. Снижение процента двухсменного режима обучения.	В 2019 году- фундаментальные работы, монтаж стен и перегородок-100%, плит перекрытий, монтаж кровли-100%, внутренние и наружные инженерные сети - 80%, за исключением электрики). Ведутся работы по чистовой отделке-60%. Благоустройство прилегающей территории -25%
				Федеральный бюджет	158 000,00			
6	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство детского сада на 99 дошкольных мест с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. "Таврово-10", с. Таврово Белгородского района Белгородской области. Первый этап - детский сад на 99 дошкольных мест.	Реализован	Областной бюджет	43 818,00	2019	Создание 99 мест для детей раннего возраста	Проект реализован. Создано 99 мест для детей раннего возраста
				Федеральный бюджет	49 800,22			

№ п/п	наименование плана или программы	наименование объекта строительства или реконструкции	фактическое состояние объекта	источник финансирования	размер финансирования, тыс. руб.	планируемые сроки сдачи	результат реализации мероприятия	Информация о выполнении за 2019 г.
7	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство детского сада на 99 дошкольных мест с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. "Майский - 8", п. Майский Белгородского района Белгородской области. Первый этап - детский сад на 99 дошкольных мест	Реализован	Областной бюджет	62 853,00	2020	Создание 99 мест для детей раннего возраста	Проект реализован. Создано 99 мест для детей раннего возраста
				Федеральный бюджет	46 547,00			
8	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство детского сада на 99 дошкольных мест с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. "Разумное-71", п. Разумное Белгородского района Белгородской области. Первый этап - детский сад на 99 дошкольных мест	Реализован	Областной бюджет	62 853,00	2020	Создание 99 мест для детей раннего возраста	Проект реализован. Создано 99 мест для детей раннего возраста
				Федеральный бюджет	46 547,00			
9	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство детского сада на 99 дошкольных мест с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. "Парус", п. Дубовое Белгородского района Белгородской области. Первый этап - детский сад на 99 дошкольных мест.	В реализации	Областной бюджет	66 803,00	2020	Создание 99 мест для детей раннего возраста	В 2019 году-фундаментные работы, монтаж стен и перегородок, монтаж оконных блоков и витражей, монтаж металлических конструкций кровли - 39%
				Федеральный бюджет	42 597,00			
10	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство детского сада на 99 дошкольных мест с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. "Стрелецкое" Белгородского района Белгородской области. Первый этап - детский сад на 99 дошкольных мест	Реализован	Областной бюджет	66 803,00	2020	Создание 99 мест для детей раннего возраста	Проект реализован. Создано 99 мест для детей раннего возраста
				Федеральный бюджет	42 597,00			
11	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 30.12.2013 №529-пп	Строительство стадиона п. Разумное Белгородского района	Реализован	Федеральный бюджет	40 000	2019	Построенное сооружение	Проект реализован. Строительно-монтажные работы, предусмотренные бюджетными лимитами на 2019 г., выполнены в полном объеме
				Областной бюджет	15 616			
12	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале 3 массива № 54 п. Разумное Белгородского района Белгородской области	Реализован	Областной бюджет	56 849	2019	Создание 1000 учебных мест, с целью ликвидации 2-х сменного режима	Проект реализован. Имеется акт ввода объекта в эксплуатацию от октября 2019 года. Школа функционирует.
				Федеральный бюджет	157 433			
Транспортная инфраструктура								
13	Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»	Реконструкция автодороги Белгород - Новая Деревня	Реализован	Областной бюджет	318 672,00	2019	Реконструированная автодорога местного значения II категории (4 полосы) протяженностью 6,8 км	Проект реализован. Реконструированная автодорога местного значения II категории (4 полосы) протяженностью 6,8 км. Работы завершены. Выполнение 100%
				Федеральный бюджет	95 702,00			
Борисовский район								
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты								
1	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ООО "Борисовские фермы" Создание молочно-товарной фермы на 700 голов дойного стада КРС со шлейфом	В реализации	Собственные средства	23 000	2020	5,0 тыс. тонн молока в год	Проект реализуется согласно срокам.
				Заемные средства	302 000			
Валуийский городской округ								
Социальная инфраструктура								
1	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство клинико-диагностического центра для детской поликлиники ОГБУЗ "Валуийская ЦРБ" г. Валуйки	Реализован	Областной бюджет	12 000	2019	Улучшение условий оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению	Проект реализован. Строительно-монтажные работы на объекте завершены в 2019 году. Предусмотренные средства из областного бюджета освоены и профинансированы в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию.
Коммунальная, инженерия инфраструктура								
2	ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" установленная постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	Реконструкция сетей водопровода в с. Ситнивка, с. Тулянка, с. Лавы Валуийского района	Реализован	Федеральный бюджет	7 983,0	2019	Ввод сетей водоснабжения протяженностью 23,03 км	Проект реализован. Объект сетей водопровода протяженностью 23,03 км введен в эксплуатацию
				Областной бюджет	2 122,1			
				Местный бюджет	19 894,9			
Волоконовский район								
Социальная инфраструктура								
1	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Создание детского сада на 75 мест в с. Ютановка Волоконовского района	Реализован	Областной бюджет	49 932	2019	Обеспечение населения услугами дошкольного образования, ввод 75 дошкольных мест (вместе функционирующего детского сада на 40 мест, находящегося в неудовлетворительном состоянии).	Проект реализован. После оформления соответствующих документов детский сад начнет функционировать.
				Местный бюджет	10 548			

№ п/п	наименование плана или программы	наименование объекта строительства или реконструкции	фактическое состояние объекта	источник финансирования	размер финансирования, тыс. руб.	планируемые сроки сдачи	результат реализации мероприятия	Информация о выполнении за 2019 г.
Грайворонский городской округ								
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты								
1	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ООО "Цветущий сад" Создание сада интенсивного типа с капельным орошением на территории Грайворонского района Белгородской области	В реализации	Собственные средства	487 483	2023	10 тыс. тонн продукции в год	Проект реализуется согласно срокам. Введено в эксплуатацию плодохранилище на 2500 тн. Ввод второй очереди строительства плодохранилища (2500 тн) планируется в 2021 году.
				Заемные средства	361 187			
Социальная инфраструктура								
2	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство детского сада на 180 мест в г. Грайворон Белгородской области	В реализации	Областной бюджет	48 469,40	2020	Создание 180 дошкольных мест, в том числе 99 мест для детей раннего возраста	В 2019 году фундаментные работы, монтаж стен и перегородок, монтаж металлических конструкций кровли - 30%
				Федеральный бюджет	76 530,60			
Коммунальная, инженерная инфраструктура								
3	ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" установленная постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	Водоснабжение Гора-Подольского с/п Грайворонского района	Реализован	Федеральный бюджет	8 297,3	2019	Ввод сетей водоснабжения протяженностью 11,92 км	Проект реализован. Объект водоснабжения протяженностью 11,92 км введен в эксплуатацию
				Областной бюджет	2 205,6			
				Местный бюджет	11 895,8			
Губкинский городской округ								
Социальная инфраструктура								
1	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство корпуса на четыре групповые ячейки МБДОУ "Детский сад № 38 "Малыш" в г. Губкин	Реализован	Областной бюджет	2 340,00	2019	Создание 80 дошкольных мест, в том числе 40 мест для детей раннего возраста	Проект реализован. Создано 80 дошкольных мест, в том числе 40 мест для детей раннего возраста
				Федеральный бюджет	56 160,00			
				Местный бюджет	1 500,00			
Ивнянский район								
Социальная инфраструктура								
1	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 30.12.2013 №529-пп	Строительство плавательного бассейна, п. Ивня Ивнянского района	Реализован	Областной бюджет	4 331	2019	Построено сооружение	Проект реализован. Объект построен и введен
Корочанский район								
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты								
1	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	СССППК "Корочанские сады" Строительство нового цеха и реконструкция действующего с. Поповка	В реализации	Собственные средства	70 000,0	2019-2020	Производство 12 млн литров сока в год и 500 тыс. кг пастылы	Проект реализуется согласно срокам. Ведется строительство нового цеха, проведена реконструкция действующих цехов завода.
				Заемные средства	50 000,0			
Социальная инфраструктура								
2	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство корпуса на две групповые ячейки МБДОУ "Детский сад № 6", с. Ломово Корочанского района	Реализован	Областной бюджет	19 280,00	2019	Создание дополнительных 40 мест для детей раннего возраста	Проект реализован. Имеется акт ввода объекта в эксплуатацию от 25.12.2019 года. Детский сад функционирует с 9 января 2020 года.
3	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство начальной школы с детским садом, с. Дальняя Игуменка Корочанского района Белгородской области	В реализации	Областной бюджет	74 041,00	2020	Создание 80 учебных мест, 60 дошкольных мест	В 2019 году-фундамент - 90 %; стены подвала - 40 %; черновые полы подвала - 60 %; опалубка под монолитное перекрытие подвала - 20 %; фундамент под котельную - 100 %
				Федеральный бюджет	89 500,40			
Красногвардейский район								
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты								
1	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ООО "Агропрод" Создание животноводческого комплекса молочно-мясного направления на 2100 скотомест у села Сорочино Красногвардейского района Белгородской области (1500 голов)	Реализован	Собственные средства	251 200	2019	10,5 тыс. тонн молока	Проект реализован. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (04.03.2019 г.)
				Заемные средства	774 800			
2	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	СПК "Большанин" Строительство МТФ на 1200 голов дойного стада	В реализации	Собственные средства	158 400	2020	12,0 тыс. тонн молока в год	Проект реализуется согласно срокам. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 2-х очередей строительства (28.06.2018 г. и 08.08.2019 г.). Третий этап строительства планируется завершить в 2020 году.
				Заемные средства	633 600			

№ п/п	наименование плана или программы	наименование объекта строительства или реконструкции	фактическое состояние объекта	источник финансирования	размер финансирования, тыс. руб.	планируемые сроки сдачи	результат реализации мероприятия	Информация о выполнении за 2019 г.
3	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ОАО "Самаринское" Модернизация существующей МТФ на 1800 фуражных коров с увеличением поголовья до 3500 фуражных коров	В реализации	Собственные средства	209 000	2020	23,6 тыс. тонн молока в год	Проект реализуется согласно срокам.
				Заемные средства	835 000			
4	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ОАО "ЭФКО" Строительство цеха по производству ферментов: фосфолитаза, иммобилизационная липаза, химозин	Реализован	Собственные средства	0	2019	фосфолитаза-7,8; иммобилизационная липаза-21; химозин-25	Проект реализован. Объект введен в эксплуатацию.
				Заемные средства	467 700			
Новооскольский городской округ								
Социальная инфраструктура								
1	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство клинично-диагностического центра ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" г. Новый Оскол	Реализован	областной бюджет	56 279	2019	Улучшение условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению	Проект реализован. Строительно-монтажные работы на объекте завершены в 2019 году. Предусмотренные средства из областного бюджета освоены и профинансированы в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию.
Транспортная инфраструктура								
2	Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»	Реконструкция автодороги Белгород-Павловск км 69+900 - км 107+625	Реализован	Областной бюджет	4 340 579,00	2019	Реконструированный до II категории участок автодороги протяженностью 37,7 км	Проект реализован. Работы завершены. Выполнение 100%
Ракитянский район								
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты								
1	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ОАО "БЭЗРК" Строительство маслоэкструдзионного завода по переработке подсолнечника, сон, рапса мощностью 1200тонн/сутки; зерносушильного комплекса мощностью 1600 тонн/сутки и складских мощностей по хранению сырья в количестве 80 тыс. тонн. Ракитянский р-н, п. Пролетарский	В реализации	Собственные средства	199 219	2020	80 тыс. тонн одновременного хранения	Проект реализуется согласно срокам.
				Заемные средства	448 820			
Ровеньский район								
Социальная инфраструктура								
1	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Создание детского сада на 100 мест в с. Нагольное Ровеньского района	Реализован	Областной бюджет	35 630	2019 год	Обеспечение населения услугами дошкольного образования, ввод 100 дошкольных мест (взамен функционирующего детского сада на 50 мест, находящегося в неудовлетворительном состоянии).	Проект реализован. Проводится процедура передачи детского сада в собственность муниципального района.
				Местный бюджет	10 702			
Старооскольский городской округ								
Социальная инфраструктура								
1	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство детского сада на 99 дошкольных мест с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. "Пушкаровка дачи", г. Старый Оскол Белгородской области. Первый этап - детский сад на 99 дошкольных мест	Реализован	Областной бюджет	47 574,00	2019	Создание 99 мест для детей раннего возраста	Проект реализован. Создано 99 мест для детей раннего возраста
				Федеральный бюджет	29 193,00			
2	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство детского сада на 99 дошкольных мест с начальной школой на 100 школьных мест в мкр. "Северный", г. Старый Оскол Белгородской области. Первый этап - детский сад на 99 дошкольных мест.	Реализован	Областной бюджет	36 962,00	2019	Создание 99 мест для детей раннего возраста	Проект реализован. Создано 99 мест для детей раннего возраста
				Федеральный бюджет	29 193,00			
3	Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2021 годы	Строительство школы на 1100 мест в мкр. Степной, г. Старый Оскол Белгородской области	В реализации	Областной бюджет	304 799,30	2020	Создание 1100 учебных мест в общеобразовательной организации. Снижение процента двухсменного режима обучения.	В 2019 году-фундаментные работы, монтаж стен и перегородок, монтаж оконных блоков, внутренние электротехнические работы, устройство систем вентиляции, ТС и ГВС - 41,5%
				Федеральный бюджет	488 785,70			
Чернянский район								
Транспортная инфраструктура								
1	Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»	Строительство участка автодороги Старый Оскол - Чернянка	В реализации	Областной бюджет	225 888,00	2019	Построенный участок автодороги III категории протяженностью 3,9 км позволит вывести автотранспорт, в том числе большегрузный за пределы населенных пунктов	В стадии завершения. Выполнение 89%

№ п/п	наименование плана или программы	наименование объекта строительства или реконструкции	фактическое состояние объекта	источник финансирования	размер финансирования, тыс. руб.	планируемые сроки сдачи	результат реализации мероприятия	Информация о выполнении за 2019 г.
Социальная инфраструктура								
2	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 30.12.2013 №529-пп	Строительство спортивной площадки в с. Верхнее Кузьмино МБОУ "СОШ" ул. Центральная, д. 25 Чернынского района	Реализован	Федеральный бюджет	2 396	2019	Построено сооружение	Проект реализован. Объект построен и введен
				Областной бюджет	1 004			
				Местный бюджет	40			
3	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 30.12.2013 №529-пп	Строительство спортивной площадки в МБОУ "СОШ с. Волотово" Чернынского района	Реализован	Федеральный бюджет	2 396	2019	Построено сооружение	Проект реализован. Объект построен и введен
				Областной бюджет	1 004			
				Местный бюджет	40			
4	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 30.12.2013 №529-пп	Строительство спортивной площадки в МАУ "Детский оздоровительный центр "Орбита" х. Заречное" Чернынского района	Реализован	Федеральный бюджет	2 396	2019	Построено сооружение	Проект реализован. Объект построен и введен
				Областной бюджет	1 004			
				Местный бюджет	40			
Шебекинский городской округ								
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты								
1	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ООО "Белинка" Развитие производства яйца куриного в Шебекинском районе Белгородской области	В реализации	Собственные средства	390 420	2022	820 млн шт. яиц	Проект реализуется согласно срокам.
				Заемные средства	1 644 040			
2	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ООО "Агротрейдер" Производство мясной муки из личинок насекомых	Бизнес-план	Собственные средства	180 000	2020	3,6 тыс. тонн в год	Проект не реализуется.
				Заемные средства	720 000			
3	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ЗАО "Завод Премиксов № 1" Создано завода по производству тропиша	Приостановлен	Собственные средства	1 100 000	2020	13,5 тыс. тонн в год	Проект приостановлен до принятия решения Правительством РФ о разработке проекта КНТППИЦ.
				Заемные средства	4 400 000			
Социальная инфраструктура								
4	Государственная программа «Развитие культуры и искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 16.12.2013 года № 526-пп	Создание оздоровительно-культурного центра в г. Шебекино	Реализован	Областной бюджет	40 500	2019	Построен оздоровительно-культурный центр площадью 950 кв.м	Проект реализован. В построенном здании оздоровительно-культурного центра размещены: - зрительный зал на 96 посадочных мест, кабинеты для кружковой работы, библиотека, зал хореографии, тренажерный зал, а также 2 офиса семейного врача.
				Местный бюджет	4 500			
5	Государственная программа «Развитие культуры и искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 16.12.2013 года № 526-пп, Региональный проект "Культурная среда на 2019-2024 гг.", входящий в состав национального проекта "Культура"	Строительство ЦКР с. Красная Ползья	Реализован	Федеральный бюджет	10 889	2019	Будет построен центр культурного развития общей площадью 525 кв.м.	Проект реализован. Построен Центр культурного развития, площадью 1158 кв. м. Новое учреждение культуры предусматривает зрительный зал на 80 посадочных мест, в том числе 4 места для маломобильных групп населения, помещения для кружковой работы, библиотеку, тренажерный зал и зал для хореографии.
				Областной бюджет	12 730			
				Местный бюджет	726			
Яковлевский городской округ								
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты								
2	Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп	ГК "Агро-Белогорье" ООО "Сады Белогорье" Увеличение площади шпалерно-карликового яблоневое сада до 300 га в с. Лукханно	В реализации	Собственные средства	480 799	2021	14,7 тыс. тонн в год	Проект реализуется согласно срокам.
				Заемные средства	1 096 901			
Социальная инфраструктура								
3	Пособъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2018-2020 годы	Строительство детский сад на 180 мест по адресу Белгородская область, г. Стрельня, ул. Победы 180 мест 2692 м2	Реализован	Областной бюджет	25 795,00	2019	Создание 180 дошкольных мест	Проект реализован. Имеется акт ввода объекта в эксплуатацию от 20.11.2019 года. Детский сад функционирует с 20 ноября 2019 года.
				Федеральный бюджет	0,00			